



平成25年2月27日

新校舎の完成予想模型です。写真手前が南側になります。写真右側、第二校庭があった場所に建てられる建物には、体育館と学習館が入ります。体育館は二階にあり、学校からは空中の通路を通して入ります。



校舎を西側(諏訪神社側)から見た完成予想模型です。写真正面の一階と二階の中央部分は昇降口です。二階の昇降口は手前の外階段を登って入ります。建物の中に水色の下駄箱が見えています。写真手前の広場は校庭になります。



平成25年2月21日

校庭の北側（写真では仮設校舎右側）に新校舎建築工事の現場事務所が建てられました。現在、新校舎建築のための準備工事が進められています。



平成24年12月20日

旧校舎解体後の整地作業は、ほぼ完了しました。来年からは、いよいよ新校舎の建設が始まります！



平成24年12月20日

仮校舎西側に仮校庭が完成しました。フェンスや鉄棒などはこの後設置されます



平成24年12月12日

仮校庭を整備するための作業風景です



平成24年12月5日

校舎と体育館は解体されました。校庭の整地作業が進んでいます。



平成24年12月5日

仮設校舎から見た作業風景です。右側に体育館、左側に校舎がありました。



平成24年12月5日

仮設校舎西側部分です。新校舎完成までの仮校庭として使用する準備が進められています。



平成24年11月9日

解体作業はほぼ完了です。手前の校庭では児童が運動を行っています。



平成24年11月2日

ホコリが飛ばないようにホースで水をかけながら、
体育館の解体工事がすすめられています。



平成24年11月2日

上から眺めると、校舎も体育館も解体が進み、
一部を残すのみとなっています。



平成24年10月30日

旧校舎の大部分が解体されました。



平成24年10月30日

音楽室（写真左上）の解体に取り掛かるところです。



平成24年10月22日

旧校舎の解体工事が進んでいます。



平成24年10月22日

旧校舎のほぼ半分が解体されました。



平成24年10月9日

コンクリート部分の解体工事が始まりました。



平成24年10月9日

旧校舎建物の東側部分から解体工事を始めています。



平成24年9月10日

旧校舎の解体工事が始まりました。学校内の木材を運び出しています。



平成24年9月10日

旧校舎が解体された土地の一部は、仮設校舎の校庭として使用します(写真左部分)。



平成24年9月3日

仮設校舎での新学期がはじまりました(休み時間の風景です)。



平成24年9月3日

ランドセルや防災ずきんなどが並んで、教室内が明るくなりました。



平成24年8月18日

先生の指示により、机や棚を運び込んでいます（写真は図工室の様子です）。



平成24年8月18日

一般の教室の引越し作業も終わって、2学期が始まるのを待っています。



平成24年8月18日

仮設校舎への引越し作業が始まりました。



平成24年8月18日

仮設校舎に設置されているエレベーターを使って、机やイスなどを運んで行きます。



平成24年8月14日

ほぼ完成状態の仮設校舎の外観です。



平成24年8月14日

前回（8月1日）と同じ場所で撮影した仮設校舎2階廊下です。壁には掲示板や荷物をかけるフックなどが取り付けられ、学校らしくなりました。



平成24年8月14日

2階から3階へ向う階段と踊り場の写真です。踊り場には水のみ場が設置されているのが分かります。



平成24年8月14日

普通教室の様子です。各教室にはエアコンが設置されています。



平成24年8月14日

教室の後ろの様子です。これから机やイスなどが今まで使っていた校舎から運びこまれます。



平成24年8月14日

1階には男子用、女子用トイレのほかに、だれでもトイレが設置されています。



平成24年8月1日

近隣の建物から撮影した仮設校舎の外観です。



平成24年8月1日

仮設校舎内部（2階廊下）です。右手にエレベーターがあります。



平成24年7月17日

仮設校舎の外観がほぼ出来上がりました。



平成24年7月11日

仮設校舎の床と壁の取り付け工事が進んでいます。



平成24年7月9日

仮設校舎の屋根と壁の取り付け工事が進んでいます。



平成24年7月3日

建物の工事が始まりました。
クレーン車などを使って、柱と床部分を作っていきます。



平成24年6月26日

コンクリートが固まったので型枠を外しました。
建物を支えるコンクリート基礎ができあがりました。



平成24年6月19日

基礎部分を高くするため、型枠を取り付けてコンクリートを
流し、固まるのを待っています。



平成24年6月12日

地面を掘り終えた後、コンクリートを流して、仮設校舎の基礎を作っていきます。



平成24年6月8日

仮設校舎を建てる場所を囲うフェンスが作られました。
仮設校舎を支える基礎を作るため、地面を掘っています。



平成24年5月11日

校庭の整地が進んでいます。
作業車両の出入りのため、学校の敷地を囲む塀とフェンスの一部が取り壊されました。



平成24年4月13日

以前あった鉄棒が撤去され、今後本格的に工事が進んでいくことになります。



平成24年3月6日

1日時点では特別教室棟の前までであった囲いが南西の端まで出来上がり、準備工事の作業が出来る様になりました。



平成24年3月1日 仮設校舎準備工事の着工

昨日（2月29日）の予定が、大雪のために仮設校舎建設の着工日が今日に延びました。

今日は準備工事用の仮囲いを設置しました。