

若葉台小学校新校舎の雨漏り等の不具合について

1 不具合箇所

No.	学校からの連絡日	場所	内容	対応状況
1	4.22 (木)	東側・西側・北側階段 (1階～4階)	階段のクッションフロアの剥がれ	クッションフロアを張り替え、対応完了 (5.12 (水))
2	5.11 (火)	敷地東側擁壁	擁壁にひび割れ	コーキング材により補修 (7.17 (土)・20 (火)) し、経過確認中
3	7.2 (金)	体育館 (1階ステージ・2階機械室)	体育館北側 (ステージ側) の雨漏り	対応中
4	7.9 (金)	すずかけホール (1階)	移動観覧席の出し入れがしにくい	メーカーの工場で改良し、対応完了 (8.17 (火))


2 体育館北側 (ステージ側) 雨漏り (No.3) の対応経過

日付	内容
7.2 (金)	<ul style="list-style-type: none"> 学校から教育総務課に体育館ステージ側が雨漏りしていると連絡が入る 教育総務課職員が現場確認し、1階ステージ両サイドの高さ約3メートルの壁面及び2階東側の機械室の中で雨漏りしていることを確認 施工業者へ雨漏りを補修するように指示を出す
7.3 (土)	<ul style="list-style-type: none"> 施工業者が現場確認
7.14 (水) ～7.20 (火)	<ul style="list-style-type: none"> 施工業者が高所作業車により北側壁面全体を調査し、雨漏りの原因と思われるコンクリート構造体の継ぎ目やひび割れ箇所をコーキング材により補修
7.21 (水) 以降	<ul style="list-style-type: none"> 経過確認
8.18 (水)	<ul style="list-style-type: none"> 学校から教育総務課に体育館ステージ側が雨漏り (少量) していると連絡が入る 施工業者に今後の雨天時に現場確認するように指示を出す
9.2 (木)	<ul style="list-style-type: none"> 雨天が続いていたため施工業者が現場確認し、雨漏り (少量) していることを確認 施工業者に引き続き雨天時に現場確認するように指示を出す


<今後の対応について>

- 雨天時に現場確認をし、原因究明を進める。
- 新校舎建設工事における工事監理業者に対し、早急に雨漏りの原因究明を済ませた上で根本的な補修方法等について報告書として提出すること及び新校舎全体についても総点検するよう指示している。

3 体育館北側（ステージ側）の雨漏り箇所の写真



4 体育館北側（ステージ側）外壁部の応急処置箇所の写真



※ 不具合箇所の位置図

