

若葉台小学校新校舎建設工事の進捗等について

1 工事スケジュール（予定）について

年	令和元年						令和2年												令和3年	
月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
建築工事																				
準備工事																				
杭工事																				
基礎コンクリート工事																				
地上コンクリート工事																				
内装工事																				
外壁・防水工事																				
外構工事																				
電気設備工事																				
空調換気設備工事																				
給排水衛生設備工事																				
昇降機設備工事																				
校庭整備工事																				
屋外倉庫工事																				
サイン工事																				
植栽工事																				
校庭遊具工事																				

2 主な設計変更について（令和2年9月18日現在）

- ・ 校庭周囲にあるブロック塀等の工事を校庭整備工事から建築工事に組替え（建築工事）
- ・ 埋め戻し予定の地下部分を点検ピットに変更（建築工事）
- ・ LAN ケーブルの κατηγοリーを CAT 6 から CAT 6 A に変更（電気設備工事）
- ・ 新型コロナウイルス感染症対策のため、水道水栓をハンドル式からレバー式に変更（給排水衛生設備工事）

※ 設計変更等に伴う契約変更議案については、変更金額等が確定した後の令和2年第4回立川市議会定例会に提出する予定

3 工事完了後のスケジュール（予定）について

- ・ 新校舎引き渡し（令和3年3月12日）
- ・ 修了式（令和3年3月22日 ※現校舎で実施）
- ・ 卒業式（令和3年3月23日 ※現校舎で実施）
- ・ 新校舎への引越（令和3年3月下旬 ※卒業式後に実施）
- ・ 始業式（令和3年4月中旬 ※新校舎で実施）
- ・ 入学式（令和3年4月中旬 ※新校舎で実施）
- ・ 新校舎落成式典（令和3年4月中旬 ※新校舎で実施）