

若葉台小学校新校舎建設工事について

1 工事スケジュール

年	令和元年						令和2年												令和3年	
月	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2
建築工事																				
準備工事																				
杭工事																				
基礎コンクリート 工事																				
地上コンクリート 工事																				
内装工事																				
外壁・防水工事																				
外構工事																				
電気設備工事																				
空調換気設備工事																				
給排水衛生設備工事																				
昇降機設備工事																				
校庭整備工事																				
屋外倉庫工事																				
サイン工事																				
植栽工事																				
校庭遊具工事																				

2 主な設計変更 ※本年 9 月 25 日の本委員会報告以後の変更

- ・ 校庭等の地中障害物の撤去（建築工事）
- ・ 避雷針の引下げ導線を構造体の鉄筋を利用する方法に変更（電気設備工事）

3 設計変更等に伴う契約金額の変更

議会案件の工事契約の変更金額は下表のとおり。

工事区分	当初契約金額	設計変更後の金額	増額分
建築工事	2,743,400,000 円	2,762,738,000 円	19,338,000 円
電気設備工事	293,700,000 円	298,529,000 円	4,829,000 円
給排水衛生設備工事	302,335,000 円	302,962,000 円	627,000 円