

柴崎市民体育館中規模改修工事の進捗状況について

柴崎市民体育館の長寿命化及び機能維持を目的とした中規模改修工事を行っています。

概要は以下のとおりです。

【施設概要】

所在地：立川市柴崎町 6 丁目 15 番 9 号

階数：地上 1 階、地下 1 階建て

主な諸室：第 1 体育室、第 2 体育室、室内水泳場、トレーニング室、会議室、医務室等

【工事期間】 令和 6 年 12 月 13 日～令和 8 年 2 月 27 日

【休館期間】 令和 7 年 4 月 1 日～令和 8 年 3 月 31 日

【改修内容】

建築工事：躯体改修、防水改修、外壁改修、建具改修、内装改修、塗装改修、外構改修 等

電気設備工事：受変電設備、非常用発電設備、動力設備、電灯設備、映像音響設備 等

機械設備工事：空調調和設備、換気設備、衛生設備、排水設備、ろ過設備、ガス設備 等

昇降機設備工事：昇降機改修 等

4 月から 6 月までは、主に現場事務所・仮囲い設置、内装や機器・配管の撤去作業、足場組立等を行いました。今後は、改修作業や設備や配管の設置作業を進めていきます。

撤去作業を行うなかで発覚した不具合等について現時点で追加工事が必要となっています。今後もさらなる追加工事が必要となる可能性やその工事にかかわる金額の協議を行い、12 月に金額の変更契約を締結する予定です。