

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	95.5	95.5
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

【所見】

本市は、平成14年度までに対象小中学校計25校の校舎67棟(渡り廊下含む。)の耐震診断を実施済み。平成16年度に「立川市小中学校校舎耐震化推進計画」を策定し、耐震補強を行うこととした。平成17年度からの5カ年計画により、順次校舎の耐震化を図っている。

平成22年度までに中学校では全棟で耐震補強を終了し、小学校では平成23年度までに全体の耐震化率が95.5%となった。なお、残りの未耐震化施設は次年度以降の計画で建替事業を行い、建築中は耐震基準を満たした仮設校舎を設置する事で耐震性を確保していく。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

第三中学校においては、平成21年度に障害のある生徒が支障なく、安全かつ円滑に学校生活を送る事が出来る様に、エレベーター、スロープ、手すり、身障者用トイレなどの整備を行った。また平成23年度には情緒障害特別支援学級を整備し、バリアフリー化を推進させた。
第五小学校及び松中小学校の校長室・職員室等に設置されている空調機は年式が古く修理が困難であるため改修工事を行い、施設環境の整備を図った。
今後はバリアフリー化を含め、良好な教育環境を維持する上で、定期的かつ計画的な工事が必要である。必要性・緊急性を見極め、事業展開を図っていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

2 事後評価の時期及び方法について

計画事業の事業完了後に本市教育委員会事務局による事後評価を行った。その結果を本事後評価書に著し、本市ホームページにて公開している。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、一部に事業の遅れがあったものの、耐震事業・質的整備向上に資する事業ともに実施する事が出来た。次年度以降については小学校の建替事業や増築工事と併せ、老朽化の進む学校施設の大規模改修工事はじめ良好な教育環境を維持するための事業が数多く控えているが、公共施設の保全優先度を設定した立川市公共施設保全計画に基づき、整備順位の高い施設から優先的に整備を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 立川市公立学校等施設整備計画

都道府県名	東京都
市町村名	立川市

2 計画作成主体 立川市

3 計画期間 平成21年度～平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
第三小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月9日				
第五小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月20日				
第五小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成21年10月20日				
第五小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成24年9月28日				
第九小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月30日				
西砂小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年9月30日				
松中小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成24年9月28日				
大山小学校	①	0511	地震補強	校	R	○	平成21年9月10日				
柏小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年9月10日				
立川第三中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	-	○	平成22年2月1日				
立川第三中学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	-	○	平成23年11月14日				
立川第六中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年9月30日				
立川第七中学校(I期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年7月24日				
立川第七中学校(II期工事)	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月30日				
立川第八中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成21年10月9日				