

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

本市では、平成14年度までに対象小中学校計25校の校舎67棟(渡り廊下含む。)の耐震診断を実施済みである。平成16年度に「立川市小中学校校舎耐震化推進計画」を策定し、耐震補強を行うこととした。平成17年度からの5ヵ年計画により、順次校舎の耐震化を図っている。平成22年度までに中学校では全棟で耐震補強を終了し、小学校では平成23年度末時点で全体の耐震化率が95.5%となっていたが、残りの未耐震化施設についても本計画期間内に建替事業を行い、市内小中学校の耐震化率は100%となった。

防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input checked="" type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

・立川第八中学校について、平成24年度にエレベータ、スロープ、障害者用トイレを設置する等のバリアフリー工事を実施した。
・耐震診断により耐力不足建物と診断された市立第一小学校について、平成24年度から平成26にかけて改築工事を実施した。
・西武拝島線西武立川駅前大規模宅地開発事業による就学人口の増加に対応するため、市立西砂小学校では平成25年度末に校舎棟の増築工事を実施、教育環境の向上を図る事が出来た
・市立第三小学校、第四小学校、第五小学校、第八小学校、幸小学校、南砂小学校、立川第一中学校、立川第二中学校、立川第三中学校、立川第四中学校、立川第六中学校、立川第八中学校、立川第九中学校において、空調設備の設置・改修工事を実施した。
・立川第七中学校において、平成26年度に校庭地盤の改良・整地工事を実施、教育環境の質的整備を実施した。
・立川市公共施設保全計画による保全重要度の高い第九小学校において、平成26年度に大規模改修事業を実施、校舎及び屋内運動場の整備を図る事が出来た。
・市立第一小学校と第九小学校に太陽光発電事業を計画したが、公共施設全体の利用計画の中で事業の見直しを行った。
・市立若葉小学校において空調設置事業を計画したが、学級編成の見直しにより事業を中止した。
今後もバリアフリー化を含め、良好な教育環境を維持していくため、定期的かつ計画的な工事が必要である。立川市公共施設保全計画等を基に工事の必要性・緊急性を見極め、事業展開を図っていく。

施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

第一、第二学校給食共同調理場の老朽化対策と運営の効率化を図るため、両調理場を統合した新共同調理場の建設が完了し、平成25年度より運用を行っている。また平成24年度から平成26年度にかけて実施される第一小学校建替事業に伴い、併設している単独校調理場についてもドライシステムに対応した調理場設備の刷新を行い、教育環境における学校給食環境の充実を図る事が出来た。

2 事後評価の時期及び方法について

本市の行政評価制度に基づく事務事業評価書と施策評価書を、平成27年度中に本市ホームページ、市政情報コーナー、図書館にて公開していく。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業については、一部に事業の見直し等があったものの、大部分の事業については計画通りに実施する事が出来た。平成27年度以降については老朽化の進む学校施設の大規模改修工事をはじめ良好な教育環境を維持するための事業が数多く控えているが、公共施設の保全優先度を設定した立川市公共施設保全計画に基づき、整備順位の高い施設から計画的に整備を進めていく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 立川市公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 立川市
- 3 **計画期間** 平成24年度から平成26年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	東京都
市町村名	立川市

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	事由	変更年月日	
第一小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R	○	平成25年3月31日					
第一小学校(期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R	○	平成25年3月31日					
立川第八中学校		0604	大規模改造(障害)	校	-	○	平成25年3月15日					
立川第八中学校		0604	大規模改造(障害)	屋	-	○	平成25年3月15日					
立川市新学校給食共同調理場		1203	共同調理場(新增築)	-	-	○	平成25年3月29日					
立川市新学校給食共同調理場		1204	共同調理場(改築)	-	S	○	平成25年3月29日					
第五小学校		603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年7月31日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第五小学校		603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年7月31日			取下	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
幸小学校		0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年8月30日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第一中学校		0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年8月16日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第八中学校		603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年7月31日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第八中学校		603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年7月31日			取下	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
立川第九中学校		603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年7月31日			追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第九中学校		603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成25年7月31日			取下	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
第一小学校(期工事)		0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月31日					
第一小学校(期工事)		0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月31日					
第一小学校(期工事)		1202	単独校調理場(改築)	-	R	○	平成26年3月31日					
第一小学校		2301	太陽光発電	-	-	×				追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第一小学校		2301	太陽光発電	-	-	×		市全体の公共施設の統一的な空間利用について、費用面や環境面等を踏まえ、事業者提案等の活用も視野に入れて今後検討していくこととしたため、当該事業の見直しを行った。		取下	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。

第八小学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年6月30日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第三中学校	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年9月12日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第一小学校(期工事)	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月13日				
第一小学校(期工事)	0204	不適格改築	校	R	○	平成27年3月13日				
第一小学校(期工事)	1202	単独校調理場(改築)	-	R	○	平成27年3月13日				
第一小学校(期工事)	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成27年3月13日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第九小学校	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成27年3月13日				
第九小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成27年3月13日		追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第九小学校	0602	大規模改造(老朽)	屋	S	○	平成27年3月13日		追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第九小学校	2301	太陽光発電	-	-	×			追加	平成25年4月25日	平成25年4月25日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第九小学校	2301	太陽光発電	-	-	×		市全体の公共施設の統一的な空間利用について、費用面や環境面等を踏まえ、事業者提案等の活用も視野に入れて今後検討していくこととしたため、当該事業の見直しを行った。	取下	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
第三小学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年9月16日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
第四小学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年8月29日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
南砂小学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成26年9月24日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
若葉小学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	×			追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
若葉小学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	×		当初段階では児童数の増加による学級増が見込まれたが、現行の学級数で対応可能であると確認出来たため、事業を中止した。	取下	平成26年4月28日	平成26年4月28日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を取り下げた。
立川第一中学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月15日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第二中学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月15日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第三中学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月15日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第四中学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月15日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第六中学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月15日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第九中学校	0603	大規模改造(空調)	校	-	○	平成27年8月15日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
立川第七中学校	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	○	平成26年9月5日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。