

(様式1)

立教総第877号

令和4年6月16日

文部科学大臣 殿

立川市長

清水 庄平

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

立川市公立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和3年度（2年間）

（担当）

立川市教育委員会事務局教育部教育総務課

住所：東京都立川市泉町1156-9

電話：042-523-2111

メールアドレス：kyouikusoumu@city.tachikawa.lg.jp

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事業実施年度の翌年度の6月に評価を行う。第四小学校中規模改修工事は令和3年度に繰越しとなったため、令和4年6月に事後評価を実施した。

(2) 評価の方法

本市の行政評価制度に基づき評価する。
評価結果は本市ホームページに事務事業マネジメントシート及び施策マネジメントシートとして公開する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上していた事業については、一部に見直し等があったものの、大部分については計画通りに実施することができた。
今後は、持続可能な公共施設を保有し続けるための再編方針及び整備計画を定めた立川市前期施設整備計画に基づき、老朽化の進む学校施設の建替え及び改修工事を実施する。また、この計画において対応できない事象については、個別に工事計画を立案し、計画的に整備を進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

立川市公共施設保全計画に基づき、平成31～令和2年度に第七小学校の校舎及び屋内運動場の大規模改修事業を実施し、令和2～3年度に第四小学校の校舎及び屋内運動場の中規模改修事業を実施した。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

- ・小学校1校、中学校2校において、給食室や特別教室の空調機の整備を行った。
- ・小学校1校において、便器の洋式化や床の乾式化等の便所改修を行った。
- ・けやき台小学校と若葉小学校の学校統合に伴い、平成31年度から令和2年度にかけてけやき台小学校の跡地に新校の若葉台小学校の新校舎を建設した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

けやき台小学校と若葉小学校の学校統合に伴い、平成31年度から令和2年度にかけてけやき台小学校の跡地に新校の若葉台小学校の新校舎と合わせて、学校水泳プール(屋外)を新設した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
第四小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.2～R3.9	R3.9.30	当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 当初は令和2年度完成予定だったが、新型コロナウイルス感染症対策の影響で工期を見直した。 対象経費が下限値未満となったため、実績報告において事業廃止とした。 対象経費が下限値未満となったため、実績報告において事業廃止とした。	
第四小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.9	R3.9.30		
第四小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R3.2～R3.9	R3.9.30		
第四小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.2～R3.9	R3.9.30		
第七小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R2.11	R2.11.10		
第七小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	R	R1.6～R2.11	R2.11.10		
若葉台小学校(Ⅱ期工事)	(5)	30	学校水泳プール(屋外)	-	-	R1.6～R3.2	R3.2.26		
若葉台小学校	(5)	09	屋外教育環境	-	-	R2.6～R3.2	R3.2.26		
立川第一中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R2.11.30		
立川第二中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.6～R2.9	R3.1.8		
(参考)負担金事業									
若葉台小学校(Ⅱ期工事)	—		負担金事業	校	R	R1.6～R3.2	R3.2.26		
若葉台小学校(Ⅱ期工事)	—		負担金事業	屋	R	R1.6～R3.2	R3.2.26		