

## 事業評価書

補助事業名	社会福祉施設:立川市立中砂保育園大規模改修事業				
補助事業者名	立川市				
実施場所	立川市栄町5丁目38番地の1				
補助事業の成果の目標	<p>本市中砂保育園は昭和43年に建築し、保護者の就労や疾病等により保育に欠ける就学前の児童を対象に、児童福祉の増進を図るため保護者に代わり保育を実施してきたものであるが、築後45年が経過しており、雨漏りなど老朽化が著しい状況のため、保育環境の機能を取り戻し、園児、保護者、職員の安全を確保するための整備を要する状況にある。</p> <p>また、各種設備についても部分的な修繕での対応が限界に達しており、引き続き安定的に使用するためには、当該設備の更新が必要となっているところである。</p> <p>このため、同保育園の改修を行い、機能維持を図るとともに、バリアフリー化及びペアガラス採用による冷暖房の効率化により、保育環境の向上と園児、保護者、職員の安全が確保される環境を整え、今後も安定的に使用できるよう措置を講ずることで、児童福祉の増進に資する環境を整備する。</p> <p>【参考指標】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・園児数(各年度4月1日現在) 平成24年度・117人、平成25年度・117人、平成26年度・116人</li> <li>・修繕状況 平成24年度 24件・1,477,404円 平成25年度 17件・946,471円 平成26年度 9件・868,974円</li> </ul>				
補助事業の内容	改修工事 A=1,046.67m <sup>3</sup>				
補助事業の始期及び終期	平成26年度から平成27年度				
事業費及び交付金額		26年度まで	27年度	28年度予定	計
	事業費	円 8,181,000	円 260,992,800	円 0	円 269,173,800
	交付金額	円 6,500,000	円 160,073,000	円 0	円 166,573,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>[補助事業の成果及び評価] 工事完了後、職員及び保護者へ聞き取り抽出調査を実施したところ、工事前に比べ保育園の環境が向上したという結果が出たので、児童福祉の増進に資する環境の整備ができたと判断する。</p> <p>[地域住民への周知の状況]  <ul style="list-style-type: none"> <li>・市の広報誌及びホームページに交付金事業である旨を記載</li> <li>・保護者に配布する工事説明資料において、交付金事業である旨を記載</li> <li>・工事現場に看板等で交付金事業である旨を表示</li> </ul> </p>				
事業の改善措置及び今後の対応	無				
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				