

施設検討委員会ニュース

第 34 号 令和 2 年 1 月発行
立川基地跡地利用施設検討委員会
会長 佐藤 良子

今回の「施設検討委員会ニュース」では、第 36 回 立川基地跡地利用施設検討委員会において、立川市から報告のあった内容についてお知らせいたします。


第 36 回立川基地跡地利用施設検討委員会【令和元年 12 月 16 日(月)開催】

立川市から、新清掃工場整備運営事業の進捗状況と事業スケジュールについて報告がありました。報告事項は以下のとおりです。


新清掃工場の工事、はじまりました！！

(1)進捗状況(準備工事の様子)

令和 2 年 7 月の新清掃工場本体工事の着工に向け、準備工事を行っています。



令和元年 9 月 5 日と 7 日の事業概要説明会後に、準備工事に着手しました。はじめに、建設地周辺に仮囲いの設置を行いました。10 月末までに作業が完了しています。



平成 31 年 3 月中旬～4 月末に行った樹木の伐採に続いて、11 月中旬から伐根作業を行っています。

ボーリング調査

新清掃工場の建築物が建つ部分の地盤の状況を確認するため、ボーリング調査を行っています。
この調査で、地層の性質や地盤の強度を調べます。調査結果は建物の設計に活用します。



地層・地盤調査

金属探知機による調査



不発弾調査の異常点除去


平成31年5月上旬～令和元年7月中旬に行った不発弾調査で判明した磁気異常点の確認・異物の除去を行っています。
金属探知機で調査しながら、小型のバックホウや人力で掘削し、異常点を確認します。異常点からは、鉄くずや以前存在していた建築物の基礎などが出てきています。



異常点から出た異物

既存構造物

建設地には過去に建築物等があったため、多くの構造物が残っています。今後、これらの撤去作業を令和2年4月中旬まで行う予定です。
既存構造物としては、建築物の基礎や土間コンクリート、道路・水路、電柱などがありました。



水路跡

基礎の一部



(2)新清掃工場 事業スケジュール

経過		
平成31年3月中旬～4月末	樹木の伐採	
平成31年5月上旬～令和元年7月中旬	不発弾調査	
令和元年7月1日	用地について、国有財産無償貸付契約の締結 (貸付期間 令和元年7月1日から令和6年6月30日まで)	
令和元年9月～	準備工事着手	
令和元年11月～	伐根・汚染土壌の撤去及び搬出	
今後の予定		
令和2年5～6月	仮設事務所、資材置き場等の整備	
令和2年7月	本体工事着手	
令和4年10月～	焼却炉試運転	
令和5年2月28日	施設整備工事 完了	
令和5年3月1日	運営業務委託 開始	
令和5年3月1日以降	用地の譲与申請	

問合せ先：立川基地跡地利用施設検討委員会(大山自治会事務所)

TEL 042-537-4427

事務局(立川市新清掃工場準備室)

TEL 042-523-2111 内線 4012