

第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設整備事業 スケジュールの見直しについて

平素より、本市の教育行政にご理解とご協力賜り厚くお礼申し上げます。

本市は、令和3年3月に策定した「立川市前期施設整備計画」に基づき、令和4年9月に「第二小学校／高松児童館／曙学童保育所複合施設整備基本計画」を策定し、事業者選定の手続きを進めてまいりました。その中で、入札手続きが不調となり、全体の事業スケジュールを見直すこととなりましたので、お知らせいたします。

＜当初スケジュール＞

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
設計等	基本計画等	事業者公募・選定・契約	基本・実施設計					
解体		10・18	●3月議会	既存校舎等		既存体育館		
仮設		入札不調	設計・建設	供用		解体		
建設				新校舎・新体育館		供用		
引越				●春休み		●夏休み		
校庭						校庭整備		

＜変更スケジュール＞

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
設計等	基本計画等	事業者公募・選定・契約	基本・実施設計					
解体		10・18	●12月議会	既存校舎等			既存体育館	
仮設		入札不調	設計・建設	供用			解体	
建設				新校舎・新体育館		供用		
引越				●春休み			●冬休み	
校庭							校庭整備	

※ : 当初より延伸する部分

令和9年度中の供用開始を目標に進めてまいりましたが、スケジュールを見直し、令和11年1月に新しい建物の供用開始を目標とします。

今後は、事業の進捗に合わせ、適宜、説明会の開催を予定しております。

～お問い合わせ先～

TEL : 042-523-2111 (代表)

立川市教育委員会事務局教育部教育総務課(学校施設建替担当課) (内線 : 2474)

立川市子ども家庭部子ども育成課 (内線 : 1310)