

事業評価書

補 助 事 業 名	教育文化施設：立川市立柏小学校校庭整備工事				
補 助 事 業 者 名	立川市長				
実 施 場 所	立川市柏町4丁目8番地の4				
補助事業の成果の目標	<p>柏小学校の校庭については、昭和52年の創立から47年経過し、経年劣化及び風雨によって凸凹が生じている。また、同校庭が不陸となっており、雨天時に大きな水たまりが多々発生し、排水までに時間を要し、計画的な授業の実施の妨げとなっている。</p> <p>そのため、安全及び安定的に使用できるように校庭を整備し、教育環境の向上を図る。</p> <p>【参考指標】 立川市立柏小学校の児童数：541名（令和6年4月7日現在）</p>				
補 助 事 業 の 内 容	経年劣化により、凸凹になってしまい危険な状態であり、授業実施の妨げとなっている校庭を整備する。				
補助事業の始期及び終期	令和6年度				
事業費及び交付金額		令和5年度	令和6年度	令和7年度	計
	事 業 費	円	円 10,802,000 (14,047,000)	円	円 10,802,000 (14,047,000)
	交付金額		10,000,000		10,000,000
補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況	<p>〔補助事業の成果及び評価〕 工事終了後に教職員に聞き取りを行ったところ、「凸凹が少なくなった」、「水はけがよくなった」、「遊びやすくなった」、「水たまりが少なかった。外体育が前よりもしやすくなった」等の好評を得ており、校庭整備により教育施設の充実及び教育環境の向上を図ることができたと判断する。</p> <p>〔地域住民への周知の実施状況〕 ・工事期間中、工事看板へ特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し他工事である旨を記載し周知した。 ・工事完了後、校内の掲示板に特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し整備した旨を掲示したほか、今後、市広報及びホームページに掲載する。</p>				
事業の改善措置及び今後の対応	無				
事業評価に際しての第三者機関の活用の有無	無				