

立川第一中学校校舎等の中規模改修工事の延期について

1 経過

11 月に平成 29 年度中規模改修工事予定の立川第一中学校校舎及び立川第二中学校体育館の外壁に基準値以上のアスベストが含有されていることが判明した。

アスベストが検出されなかった立川第一中学校体育館及び立川第二中学校校舎は予定どおり平成 29 年度に中規模改修を実施するが、立川第一中学校校舎及び立川第二中学校体育館については生徒等の安全面を考慮し、外壁アスベストの処理指針が国から出されるまでの間は工事の延期をすることとした。

2 該当校への対応

学校教職員、保護者・近隣住民、施設利用者団体

3 今後の中規模改修等への対応

① 延期となった改修工事

・立川第一中学校校舎及び立川第二中学校体育館（中規模改修工事）

⇒ 耐震工事を実施しており耐震性は保たれているが、劣化度や築後年数から施設保全の優先度は高く、延期の間、保全が必要となった場合などは安全面に配慮しつつ、対応をはかるものとする。

② 今後予定されている改修工事について

⇒ 今年度中に平成 35 年度までに改修が予定されている工事の外壁のアスベスト調査を実施し、基準値以上のアスベストが含有されている場合は、スケジュールの見直しを図る。その間は、上記①のとおり対応とする。