

砂川学習館／地域コミュニティ機能複合施設の整備について

I 環境配慮について

環境省の「レジリエンス強化型ZEB実証事業」を活用し、ソーラーパネルの導入のほか、省エネ性能の高い施設を目指す。

- * ZEB・・・(net zero energy building の略) 快適な室内環境を実現しながら建物で消費する年間の一次エネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物

II 砂川の歴史と文化の展示について

- 今後（令和7年度以降）の展示について
 - 2階の壁面展示、デジタルサイネージによるICT展示に加え、一部の実物展示を行う。壁面等の展示のエリアについては、**次ページ**の図面において赤色で示す箇所を想定する。具体的な展示内容については、今後検討をすすめる。
- ICT展示の実施
 - ① デジタルサイネージ用のモニターを設置（2階「倉庫5」壁面）
 - ② 「玉川上水」「五日市街道」「砂川町役場」「砂川闘争」などのいくつかのテーマごとにその史実がわかる写真等を抽出し、キャプション（説明文）を加える作業を市が行う。
 - ③ ②の写真等をもとに、令和6年度中に事業者へデータ作成を依頼する。
 - ④ ③により、砂川の歴史を学べるICT展示を実施する。
- 解体・建築期間中（令和5～6年度）の展示について

現在のような常設展示は行わない。砂川学習館以外の5館及び歴史民俗資料館での持ち回りでの期間展示を検討する。

III その他

- 砂川学習館・地域コミュニティ機能複合施設新築工事設計等業務委託契約期間の延伸
 - ① 委託履行期限の変更 令和5年1月27日 ⇒ 同年3月末頃（予定）
 - ② 変更理由 まちづくり指導要綱に基づく協議に時間を要したことなど
- 設計説明会の実施

実施設計図が出来上がった後の令和5年3月以降に説明会の実施を予定する。
- こぶし会館（学習等供用施設）の中規模改修時期の延期の検討

「前期施設整備計画整備順序方針」では、こぶし会館の中規模改修の設計について、令和5年度、工事を令和6年度に行うことを予定している。砂川学習館の工事期間中、同学習館に比較的近い「こぶし会館」で活動したいとの要望を利用団体から受けていること、また、砂川学習館で「子育てひろば」を実施している子育て推進課が同事業を同会館で行うことを検討しているため、こぶし会館の中規模改修を1年延期する方向で検討をすすめる。

IV スケジュールについて

令和3年度	令和4年度				令和5年度				令和6年度				令和7年度			
	4月 ～ 6月	7月 ～ 9月	10月 ～ 12月	1月 ～ 3月	4月 ～ 6月	7月 ～ 9月	10月 ～ 12月	1月 ～ 3月	4月 ～ 6月	7月 ～ 9月	10月 ～ 12月	1月 ～ 3月	4月 ～ 6月	7月 ～ 9月	10月 ～ 12月	1月 ～ 3月
	基本計画 → 基本設計 → 実施設計				現施設解体・建替工事、展示内容の検討								供用開始			

砂川の歴史と文化の展示について（想定）

施設2階

- ① 実物展示：壁面を1m後退しスペースを確保 ② 壁面展示：赤線部分（横幅延長：約20m）

