

# 施設検討委員会ニュース

第 35 号 令和 2 年 8 月 発行  
立川基地跡地利用施設検討委員会  
会長 佐藤 良子

今回の「施設検討委員会ニュース」では、第 37 回 立川基地跡地利用施設検討委員会において、立川市から報告のあった内容などについてお知らせいたします。

## 第 37 回立川基地跡地利用施設検討委員会【令和2年7月29日(水)開催】

立川市から、新清掃工場整備運営事業の進捗状況と事業スケジュールについて報告がありました。報告事項は以下のとおりです。

### 1. 整備運営事業の進捗状況

#### 【建設工事着手】

令和2年7月27日に工場棟などの建設工事に着手しました。

#### 【準備工事】

建設工事の着手に向け、準備工事を行いました。



汚染土壌撤去袋詰め状況



汚染土壌の撤去・埋戻し



汚染土壌搬出完了 R2・2月



埋戻し完了 R2・3月

敷地内には鉛で汚染されている区域がありましたので、土壌汚染対策法に従って汚染土壌を撤去し、きれいな土で埋戻しました。作業は令和元年12月から開始し令和2年3月に終了しました。



掘削・小割り作業

既存構造物の撤去



撤去状況 R2・2月




撤去状況 R2・6月

建設工事で支障となる既存構造物の撤去を進め、令和2年6月に完了しました。撤去後は整地を行い、解体物は産業廃棄物として、適正に処分しました。




剪定・幹巻き



移植後、支柱取付け



移植前




移植後

敷地内の樹木については、建設工事の支障とならない場所へ移植しました。移植の際には根回し、剪定、幹巻きなど事前の準備と養生を行い、8本の樹木を移植しました。移植直後は根が十分に張っていないため、支柱を取付け保護しています。



工事事務所



騒音振動計  
デジタル週間工程表



デジタル週間工程表



騒音振動計

敷地内に工事事務所を設置しました。また、敷地周囲3か所に騒音振動計とデジタル週間工程表を設置し、測定値と工事情報をお知らせしています。

## 2. 新清掃工場 事業スケジュール

今後の予定	
令和4年9月頃	運営事業に関する説明会
令和4年10月～2月	焼却炉試運転
令和5年2月28日	竣工
令和5年3月1日	運營業務委託開始 (供用開始後、用地の譲与申請)
令和5年度～	敷地内北側の整備 (緩衝帯、緑地、防災機能を持つオープンスペース)

問合せ先：立川基地跡地利用施設検討委員会(大山自治会事務所)  
事務局(立川市新清掃工場準備室)

TEL 042-537-4427

TEL 042-523-2111 内線 4012