

■ 中間・完了検査時に提出する書類（地上3階建て以上かつ延べ面積500㎡を超える建築物）

提出書類		提出部数	備考	確認欄
<b>各構造共通</b>				
1	建築工事施工結果報告書	正・副	第18号様式の2、第3号様式 あいうえおか	
1	コンクリート圧縮強度試験成績書（原本） 及びテストピース採取写真	・副		
2	鉄筋継手試験成績書・検査成績書（原本） 及びテストピース採取写真・採取箇所図	・副		
3	コンクリートの塩化物量測定記録（原本）	・副		
4	コンクリート打設図及び納入伝票（原本）	・副		
5	鉄筋ミルシート一覧表	正・副	指定様式による	
6	ミルシート（原本又は裏書き）	・副		
7	試験・検査の代行業者との契約書（原本） 又は支払明細書（原本）	・副		
<b>鉄骨工事がある場合</b>				
2	鉄骨工事施工結果報告書	正・副	第4号様式 あいうえおかき	
1	鋼材ミルシート一覧表	正・副	指定様式による	
2	鋼材ミルシート（原本又は裏書き）	・副	ミルシートによる場合	
3	工場・工事現場溶接部受入れ検査報告書	・副		
4	溶接部受入れ検査機関との契約書（原本） 又は支払明細書（原本）	・副		
5	H.T.Bミルシート一覧表	正・副	指定様式による、ミルシートによる場合	
6	H.T.Bミルシート（原本）	・副	ミルシートによる場合	
7	H.T.B現場軸力導入試験（原本）・状況写真	・副	指定様式による	
8	H.T.Bの締付け状況写真	・副		
9	その他認定工法施工状況報告	・副		
<b>下記工事を含む場合の報告等</b>				
3	1 くい施工結果報告書	・副		
	2 地盤調査結果報告書	・副		
	3 柱脚施工状況報告	・副		
	4 合成床の施工状況報告	・副		
	5 構造スリット施工状況報告	・副		
	6 EXP.Jの施工状況報告	・副		
	7 認定工法施工状況報告	・副		
	8 特殊工法施工状況報告	・副		
	9 配筋検査記録・写真	・副		
	その他報告を求めたもの	・副		

※ 中間検査時に未施工の場合及び未施工部分は完了検査時に報告をすること。

ただし、3-1、2については施工後又は調査後速やかに報告すること。

※ 必要に応じて原本の複写（縮小・両面複写可）を提出すること。

※ 棟別に作成する場合で、同時に提出するものは重複する部分及び印については、省略することができる。

※ 当初の確認申請時に、未確定で提出できなかった認定書等については別途提出すること。