

## 立川市新学校給食共同調理場整備運営事業変更契約について

### 1. 事業概要

- (1) 事業名称 立川市新学校給食共同調理場整備運営事業
- (2) 事業場所 立川市泉町1156-18 (面積: 12,000.01平方メートル)
- (3) 契約期間 令和3年6月29日～令和20年7月31日
- (4) 契約金額 変更前 10,990,888,633円  
 変更後 11,130,222,792円  
 (139,334,159円の増額)
- (5) 事業内容 立川市新学校給食共同調理場の整備及び運営をPFI方式により実施する。

### 2. 変更内容

	契約金額	主な変更理由・内容
当初	10,705,171,410円	
変更① (令和4年 12月)	10,990,888,633円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物価変動に基づくサービス対価(施設整備費)の改定に伴う増額</li> <li>・太陽光発電設備追加工事費</li> <li>・調達備品の変更に伴う追加費用</li> <li>・土壌汚染調査、対策工事等に伴う追加費用</li> </ul>
変更② (今回) ※	11,130,222,792円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚染土による建設工事一時中止(45日間)に伴う工期回復費、工事監理業務に関する追加費用</li> <li>・電気自動車充電設備追加工事費</li> <li>・学級数増による食器・食缶・コンテナ等の増額分</li> <li>・学校施設状況等の変更に伴う運営業務費の追加費用(配膳員の追加)</li> <li>・太陽光発電及び電気自動車充電設備の設置に伴う維持管理業務費の追加費用</li> </ul>

立川市新学校給食共同調理場に係る全体スケジュール（現時点での想定）

令和5年度						
	4-6月	7月	8月	9月	10-12月	1-3月
調理場整備	建設工事	● 7/12 開所式 開業準備		供用開始 * 2学期から		
議会		● 6/25新学校給食共同調理場整備運営 事業変更契約議案審議 ※1				
学校改修工事	改修工事 ※2			改修工事（第四・第八小学校は引き続き工事を実施。その他、令和6年度以降も工事を予定）		
給食運営開始に向けての検討	共同調理場方式の給食運営開始に向けて配送対象校と検討			各学校への配送・配膳リハーサル		
施設名称・愛称	● 愛称の公表	● 7/1 学校給食施設設置条例の施行 (施設名称の規定)				
周知	対象となる小・中学校への ポスターによる周知（全5回を予定）		市ホームページ掲載、共同調理場公式Instagram 等			

※1 建設工事一時中止に伴う対応、要求水準書の変更等による契約金額の変更  
 ※2 小学校（8校）の学校改修工事：基本的に令和5年度夏休みに工事を実施。  
 中学校（9校）の学校改修工事：7校は工事完了。2校は順次工事を実施。