

## \* 平成元年度から平成8年度まで（建設計画～竣工まで）

平成元年度

平成元年 8月 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画策定  
・焼却炉増設を計画

平成2年度

平成3年 2月 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画その2策定  
・焼却炉増設計画の細部検討

平成3年度

・焼却炉増設工事に伴う事前準備

平成4年度

平成4年10月16日 立川市清掃工場ごみ処理施設整備計画策定  
・焼却炉増設計画の細部検討

平成4年10月 立川市ごみ対策市民委員会（報告書より）

・「基地跡地に新庁舎と併せて清掃工場の建設を計画すべきである。平成20年の移転を住民に約束しており、用地の選定に敏速な行動を取るよう望む。」

\* 各自治会と3号炉増設に伴う協定（平成20年を限度に市内全地域を対象にして移転するという、移転条件あり。）を締結。

平成4年12月 2日 小平上水自治会

平成4年12月 24日 小平小川橋及び小平青葉会自治会

平成5年 3月 25日 虹ヶ丘ハイツ自治会

平成5年 3月 31日 九番組・十番組・多摩文化村・若葉及び幸友会自治会

平成5年12月 25日 旭自治会

平成6年 1月 27日 小平上水南自治会

平成5年度

平成5年 9月 17日 3号炉増設工事契約

平成5年 9月 20日 3号炉増設工事着工

平成6年度

・3号炉増設工事

平成7年度

・3号炉増設工事

平成8年度

平成9年 3月 25日 3号炉竣工

## \*平成9年度から平成12年度まで（新庁舎と併せて建設する計画を検討）

平成9年度

平成9年 4月 1日 運転開始

- ・増設（焼却能力100<sup>ト</sup>/日増（1炉増）
- ・焼却能力 90<sup>ト</sup>/日×2炉=180<sup>ト</sup>/日（全連続式・既設）  
100<sup>ト</sup>/日×1炉=100<sup>ト</sup>/日（全連続式・増設）  
計 280<sup>ト</sup>/日・3炉
- ・煙突高さ 100m
- ・敷地面積 10,186.76<sup>m</sup>²

平成9年 9月 一般廃棄物（ごみ）処理基本計画（平成9年度版）策定

- ・既設炉改修の検討

平成10年度

平成10年11月 新庁舎建設基本構想(素案)策定

- ・新庁舎は基地跡地土地区画整理事業区域内に建設候補地として必要な面積を求める。清掃工場および公園を隣築。（新庁舎12,000<sup>m</sup>²・清掃工場15,000<sup>m</sup>²・公園3,000<sup>m</sup>²）

平成11年 1月22日 市長から大蔵省関東理財局長に新庁舎等建設用地の取得について要望

平成11年度

平成11年 4月 5日 大蔵省関東財務局立川出張所打合せ

- ・全体整備スケジュール(案)  
新庁舎 H13～15年(3年)  
クリーンセンター H15～21年(7年)

平成11年 5月12日 新庁舎建設等関係者打ち合わせ

- ・清掃工場の移転計画の考え方について。(スケジュール)
- ・航空機に対応した施設計画の可否について。(排煙問題)

平成11年 7月28日 「立川市庁舎跡地利用計画市民懇談会」が新庁舎基本構想(素案)に対する提言として取りまとめ「報告書」を提出。

平成12年度

平成12年 7月 4日 建設委員会

- ・基地跡地に建設した場合、航空機の高さ制限により建設費と維持費が大幅に増えることと、1市単独で建設した場合の施設規模が、当時の国の推奨するダイオキシン類対策に有効な施設規模に満たないことを考慮し、「清掃工場の移転は、一つの例として新庁舎との隣築、合築と話も出ましたが、それも極めて困難な状況にあり、様々な選択肢をこれからも検討して一番適切な方法を選択したいと考えております。」と市の検討内容を述べ、新庁舎と併せた計画を断念する。

**\* 平成12年度から平成14年度まで（近隣清掃工場に編入することを検討）**

平成12年度

平成13年度

平成14年度

\*この3年間は、新庁舎と併せた建設計画を断念した後、近隣の清掃工場への編入を検討し、相手方の施設との情報交換等を継続的に実施していましたが、相手方の受入れ体制の問題や、編入後の負担金の問題、大型トラックへの積み替えのための中継地の問題等により、近隣の清掃工場への具体的な編入の合意には至りませんでした。

\*この3年間は、具体的な行動日程等の記録が確認できませんでした。

## \*平成14年度から平成15年度まで（隣接3市による広域化を検討）

平成14年度

平成15年 2月 3日 第1回三市勉強会（立川・隣接市A・隣接市B）

- ・広域化と勉強会開催について
- ・勉強会の進め方について
- ・各市の現状と課題について

平成15年度

平成15年 4月25日 第2回三市勉強会（立川・隣接市A・隣接市B）

- ・広域化・清掃工場の炉の方式・建設規模・場所等について

平成15年 7月25日 第3回三市勉強会（立川・隣接市A・隣接市B）

- ・広域化清掃工場の候補地について
- ・各市、炉の方式を決定
- ・ガス化灰溶融炉施設の実プラント見学

平成15年10月15日 三市勉強会（立川・隣接市A・隣接市B）

- ・千葉県習志野市芝園清掃工場見学 シャフト式ガス化溶融炉視察

平成15年10月22日 第4回三市勉強会（立川・隣接市A・隣接市B）

- ・焼却炉の方式・プラスチック対応・候補地・各市の方向性・広域性等について

平成16年 2月 9日 第5回三市勉強会（立川・隣接市A・隣接市B）

- ・勉強会最終まとめについて
- ・広域処理をした場合の各市の費用効果について

平成16年 3月10日 平成16年度予算特別委員会

- ・「清掃工場は、継続して候補地は検討いたしますが、現実問題としてそれが見つかるまでは現状維持をせざるを得ません。さらに、庁内で整理いたしまして6月頃を目途に議会、地元説明出来るようにして行きたいと考えております。」と市の考えかたを述べる。

平成16年 3月30日 第6回三市勉強会（立川・隣接市A・隣接市B）

- ・最終まとめの確認
- ・結果について各市の理事者に報告することに決定。

\*3市で広域化に向けた勉強会を実施し、焼却炉の方式、建設費用の試算等の検討を行ったが、各市の施設の更新時期が合わないため、具体的な広域化の合意には至りませんでした。

## \*平成16年度（平成20年までに移転は間に合わないことを報告、編入・広域化の検討）

平成16年度

平成16年 5月20日 第3回経営会議

- ・清掃工場移転問題の説明会について。

平成16年 5月27日 第5回政策会議

- ・清掃工場移転問題の説明会について。

平成16年 6月 7日 環境建設委員会

- ・移転問題説明会に入る事を報告した。平成20年までに移転が困難なことから、当面現在の場所で運転をしたい事等を協定を締結している自治会に説明していきたいと報告した。

平成16年 6月21日から平成16年 8月28日まで 地元説明会を開催。

- ・主な内容は、平成20年までに移転は間に合わないことや今までの検討経過などについて説明し、その後質疑応答を実施した。（市長・助役は12自治会の説明会出席）

平成16年 6月21日 旭自治会 出席16名

平成16年 6月22日 虹ヶ丘ハイツ自治会 出席23名

平成16年 6月28日 若葉自治会 出席23名

平成16年 7月 1日 九番組自治会 出席17名

平成16年 7月 4日 幸友会自治会 出席9名

平成16年 7月 5日 十番組自治会 出席17名

平成16年 7月 7日 多摩文化村自治会 出席19名

平成16年 7月13日 小平市玉川上水南自治会 出席6名

平成16年 7月15日 小平市上水自治会 出席8名

平成16年 7月23日 小平市小川橋自治会 出席23名

平成16年 7月24日 小平市上水新町青葉会・一部の小川橋自治会 出席19名

平成16年 8月28日 小平市上水新町西自治会 出席15名（市長のみ出席）

平成16年10月 5日 経営会議

- ・6/21～7/24及び8/28、計12自治会に対して説明会を実施したことを報告。
- ・移転問題は、全市的に捉えるべき問題として横断的組織の検討委員会の立上げを要請。

平成16年10月 7日 政策会議

- ・清掃工場移転問題検討委員会の設置が正式に決定。（環境下水道部長・総合政策部長・財務部長・産業文化部長・企画政策課長・行政経営課長・財政課長・環境対策課長・ごみ対策課長・清掃事務所長 計10人）

平成16年10月25日 第1回清掃工場移転問題検討委員会

- ・現在までの経過について
- ・編入・広域化の検討について
- ・第2回説明会の進め方について

平成16年11月 5日 第2回清掃工場移転問題検討委員会

- ・第2回説明会における要求資料の提示及び報告について
- ・第2回説明会における対応について
- ・検討委員会提出資料について

平成16年11月 8日 広域連携サミット in 立川(周辺8市)

- ・ごみ焼却施設の共同運営等が議論され、広域連携の必要性については衆議一致した。

平成16年11月11日 隣接市Dと情報交換

- ・運転管理・周辺対策・広域化等について

平成16年11月11日 隣接市Aと情報交換

- ・隣接市Aの清掃工場の現状と広域化について

平成16年11月22日から平成17年 2月 6日まで 第2回説明会開催

- ・第1回目の議事録・検討結果経緯・各自治会に共通する主な質疑応答まとめ等を配布し説明。

- ① 清掃工場の移転先検討や協議結果の概要について（今回は書面にて説明）
- ② 11自治会第1回目の主な質疑について（書面にて説明）
- ③ 移転問題対策委員の選出を依頼。
- ④ 質疑応答（質問は1回目と同じ内容が多かった。）

平成16年11月22日 虹ヶ丘ハイツ自治会（会長他3名）

平成16年11月26日 九番組自治会（会長他1名）

平成16年11月29日 幸友会自治会（会長他5名）

平成16年12月10日 旭自治会（会長他4名）

平成16年12月13日 多摩文化村自治会（会長他10名）

平成16年12月14日 十番組自治会（会長他4名）

平成16年12月20日 小平市玉川上水南自治会（会長他6名）

平成17年 1月11日 小平市上水自治会（会長他5名）

平成17年 1月17日 小平市小川橋自治会（会長他4名）

平成17年 1月30日 若葉自治会（会長他23名）

平成17年 2月 1日 小平市上水新町青葉会（会長他12名）

平成17年 2月 6日 小平市上水新町西自治会（会長他12名）

平成16年11月30日 隣接市Cと情報交換

- ・広域支援・炉の方式・炉の稼働率・ごみの受け入れ・住民対応・広域化について

平成16年12月 2日 隣接市Dと情報交換

- ・運転管理・周辺対策・広域化等について

平成16年12月14日 隣接市Aと情報交換

- ・隣接市Aの清掃工場の現状と広域化について

平成16年12月24日 第3回清掃工場移転問題検討委員会

- ・清掃工場移転関係フローシートについて
- ・単独・隣接市A・隣接市C・隣接市D等との広域化の可能性についてフローシートに基づき検討。  
（中間報告（案）としてまとめる。）

平成17年 1月21日 第4回清掃工場移転問題検討委員会


- ・清掃工場移転問題中間報告（案）についてフローシートによる結果を文章にまとめる。
- ・隣接市Aとの広域化、隣接市Dへの編入について可能性がある判断。

平成17年 2月 7日 第5回清掃工場移転問題検討委員会

- ・清掃工場移転問題中間報告（案）について助役出席のもと検討し、2/15の経営会議に案件として提

出し、市長に報告する事に決定。

平成17年 2月15日 経営会議（検討委員会のメンバーも参加）

- ・清掃工場移転問題中間報告を報告。
- 

## \*平成17年度から平成19年度まで（隣接市との広域化を検討）

平成17年度

平成17年 4月 4日 隣接市Aと情報交換

- ・隣接市Aは清掃工場の建替えについて検討中。
- ・隣接市Aは立川市と広域化の可能性を継続して検討。
- ・立川市としては、応分の負担をすることを表明。

平成17年 6月 8日 隣接市Aとの情報交換

- ・隣接市A市へ広域化について検討会を設置して検討していきたいと申し入れ。

平成17年 6月23日 第6回清掃工場移転問題検討委員会

- ・隣接市A市との広域化について
- ・平成17年度の周辺自治会の説明会について
- ・周辺の降下ばいじんの調査について
- ・隣接市Dへ加入の要請について

平成17年 6月27日 虹ヶ丘ハイツ自治会役員と話し合い。

- ・自治会の開催要望により

平成17年 7月 7日 立川市から隣接市Aへごみ処理の広域化についての申し入れ。

- ・清掃工場の広域化の可能性について両市で検討したいと申し入れ。

平成17年 8月 3日 第1回目の隣接市Aとの広域化の可能性についての会議

- ・建設時期について
- ・建設候補地について
- ・広域化に向けてのごみ収集体制について
- ・今後の進行について

平成17年 8月24日 若葉自治会との話し合い

- ・自治会で対策委員(3人)と第1回目の話し合。内容は、主に対策委員から今までの経過や考え方等について。

平成17年 9月 1日 第7回清掃工場移転問題検討委員会

- ・隣接市Aとの経過と今後について
- ・虹ヶ丘ハイツ自治会役員、若葉自治会対策委員との話し合いについて
- ・今後の住民説明会について
- ・環境測定の実施について

平成17年10月15日 立川市の7自治会に説明会を実施

立川市の7自治会に説明会を実施した。(虹ヶ丘ハイツ、旭自治会は欠席) 市長・助役出席

- ・周辺環境調査及びダイオキシン類調査結果報告。
- ・環境影響調査について説明
- ・移転問題の経過と今後について
- ・若葉自治会より ①現在における煙突の耐震診断 ②環境調査などの測定位置の適正化  
③3月のゴミピット火災報告の方法について

平成17年10月21日 第1回目の隣接市Aとの広域化の可能性についての会議

- ・焼却炉規模や方式などについて

平成17年10月22日 小平市の5自治会に説明会を実施

小平市の5自治会に説明会を実施した。市長、助役出席



- ・周辺環境調査及びダイオキシン類調査結果報告。
- ・環境影響調査について説明
- ・移転問題の経過と今後について
- ・主な質疑

ダイオキシン調査報告書に性質や害の部分についても掲載要望。

周辺環境調査が3回/年で春がないので4回/年にして春も実施要望。

検討経緯をもう少しわかるように、市のホームページに清掃工場の移転問題を掲載したホームページを設ける要望。

その他

平成17年11月9日 小平市の上水新町西自治会と話し合いを実施

小平市の上水新町西自治会と話し合いを実施。自治会長以下役員が参加

- ・清掃工場がある事で受けている迷惑(電波障害等)に対して、他の自治会と同様な協定を結ぶこと、補償をすること等の要望。

平成17年11月14日 東京都一般廃棄物対策係と打合せ

- ・建設する焼却炉の規模や形式と交付金との関係、地域計画書の作成について等

平成17年11月30日 第8回清掃工場移転問題検討委員会

- ・平成17年度住民説明会について
- ・隣接市Aとの経過と今後について
- ・上水新町西自治会の対応について
- ・その他

平成17年12月14日 第3回目の隣接市Aとの広域化の可能性についての会議

- ・焼却炉の規模について

平成18年1月31日 第4回目の隣接市Aとの広域化の可能性についての会議

- ・焼却炉の形式について
- ・候補地について
- ・両市のごみの分別、収集体制の現状について

平成18年2月7日 第9回移転問題検討委員会

- ・隣接市Aとの2回の会議の報告と今後の予定について報告
- ・小平市上水新町西自治会と取り交わす文書について

平成18年2月14日 小平市上水新町西自治会会長が来場

- ・取り交わす文書の内容について
- ・最終的に文書の取り交わしは行わないこととなる。

平成18年3月8日 立川市若葉自治会対策委員との話し合い

- ・立川市から環境影響調査及び煙突耐震構造調査等について説明

平成18年3月15日 隣接市Eと情報交換

- ・両市の現状について
- ・今後について

平成18年3月27日 第5回目の隣接市Aとの広域化の可能性についての会議

- ・会議のまとめについて
- ・今後について

平成18年度

平成18年 6月23日 上水新町青葉会自治会との話し合い

- ・上水新町青葉会自治会より独自アンケート結果を受領

平成18年 7月28日 第10回移転問題検討委員会

- ・隣接市Aとの経過と今後について

平成18年 8月 4日 第6回目の隣接市Aとの広域化の可能性についての会議

- ・「検討内容のまとめ(案)」について
- ・今後について

平成18年10月 2日 第11回移転問題検討委員会

- ・第6回目の隣接市Aとの広域化の可能性についての会議「検討内容のまとめ(案)」について

平成18年10月16日 隣接市Aと情報交換

- ・隣接市A市・立川市の両助役が出席し、広域化についての情報交換

平成18年10月18日 立川市若葉自治会対策委員との話し合い

- ・要望事項について

平成18年10月24日 経営会議

- ・隣接市Aとの広域化についての「検討内容まとめ」について報告。

平成18年10月26日 政策会議

- ・隣接市Aとの広域化についての「検討内容まとめ」について報告。

平成18年11月30日 「彩の国資源循環工場」を視察

平成18年12月26日 第12回移転問題検討委員会

- ・今後の進め方について

平成19年 2月 5日 第13回移転問題検討委員会

- ・住民説明会について
- ・移転問題プロジェクトについて

平成19年 2月 9日 政策会議

- ・「立川市清掃工場移転問題対策本部設置要綱」について

平成19年 2月23日

- ・「立川市清掃工場移転問題対策本部設置要綱」施行

平成19年 3月 6日 第1回立川市清掃工場移転問題対策本部幹事会

- ・立川市清掃工場移転問題対策本部について
- ・住民説明会対応について

平成19年 3月20日 第1回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

- ・立川市清掃工場移転問題対策本部について
- ・住民説明会対応について

平成19年 3月25日 平成19年3月立川市清掃工場移転問題説明会

- ・於 若葉小学校体育館 ・出席 立川市から5自治会34名、小平市から5自治会50名

平成19年度

平成19年 6月14日 立川市議会環境建設委員会

- ・清掃工場移転に関する陳情が提出される（継続審査）
- ・「清掃工場移転について」が特定事件となり、議会閉会中も継続調査を行うようになる。

平成19年 8月17日 第2回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

- ・煙突耐震補強工事について（報告）  
煙突の一部に大規模地震時に亀裂が入る可能性があることが判明

平成19年 8月21日 第3回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

- ・煙突耐震補強工事について
- ・周辺環境影響調査について（報告）

平成19年 8月22日 第4回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

- ・煙突耐震補強工事について
- ・周辺環境影響調査について
- ・周辺自治会代表者会議について

平成19年 9月 1日 清掃工場周辺自治会代表者会議

- ・於 清掃工場見学者説明室 ・出席 34名

議題 1、煙突耐震補強工事について

煙突の一部に大規模地震時に亀裂が入る可能性があることが判明したので、補強工事を実施することを報告。

2、周辺環境影響調査について

周辺環境影響調査の結果、周辺の土壌による影響が大きく、清掃工場の影響は少ないことを報告。

3、周辺自治会協議会について

今後の移転問題等の協議の場として、協議会の設置を提案。

4、その他

新市長との早期の意見交換を要望される。

平成19年10月 7日 清掃工場周辺自治会代表者会議

- ・於 清掃工場見学者説明室 ・出席 49名

議題 1、市長挨拶

2、新市長との意見交換

移転問題関連のホームページの開設を要望される。

移転のための建設基金の積み立てを要望される。

平成19年10月24日 隣接市Aと情報交換

- ・両市のごみ処理の状況について
- ・今後について

平成19年11月14日 第2回立川市清掃工場移転問題対策本部幹事会

- ・周辺自治会代表者会議について

状況報告、協議会について、ホームページについて、建設基金について

- ・広域化に向けての現状と今後について

隣接市Aとの情報交換について、今後について

平成19年11月30日 隣接市Dと情報交換

- ・立川市の現状について
- ・隣接市Dの施設更新計画について

平成19年12月21日 第3回立川市清掃工場移転問題対策本部幹事会

- ・ホームページについて

平成20年 1月11日 隣接市Dと情報交換

- ・立川市の現状について
- ・隣接市Dの施設更新計画について
- ・隣接市Dとの広域化の可能性について

平成20年 1月29日 第5回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

- ・煙突耐震補強工事完了報告
- ・ホームページ開設報告
- ・清掃工場建設基金について
- ・周辺自治会代表者会議について
- ・広域化に向けての現状と今後について

平成20年 2月 9日 清掃工場周辺自治会代表者会議

- ・於 清掃工場見学者説明室 ・出席 30名

議題 1、市長挨拶

2、煙突耐震補強工事完了報告

煙突の耐震補強工事が完了したことを報告。

3、ホームページ開設報告

4、清掃工場建設基金について

平成20年度予算に清掃工場建設の基金を計上したことを報告。

Q：建設基金が少ないのではないか

A：実際の建設時には補助金や起債で資金調達できるので、最低限必要な金額を積み立て目標としています。

5、周辺自治会協議会について

協定書の取り扱い等、今後の周辺自治会間の意見交換の場として、この代表者会議を基に自治会だけで集まって会議を行うことにする。

平成20年 2月18日 第6回立川市清掃工場移転問題対策本部会議

- ・周辺自治会代表者会議について
- ・広域化に向けての現状と今後について

平成20年 3月 8日 清掃工場周辺自治会代表者連絡会議

- ・於 清掃工場見学者説明室 ・出席 33名

議題 1、周辺自治会間の意見交換