資　料

今後のスケジュールと議事案

事　務　局	審　議　会

事業スキーム、事業スケジュール等の検討

平成29年11月24日	第１回審議会
①設置条例について、②委嘱状の交付、③自己紹介、④会長・副会長の選任、⑤諮問、⑥事業概要について、⑦入札及び契約方法に係る基本方針、⑧今後のスケジュールと議事案	

実施方針(案)及び基準仕様書(要求水準書)原案の作成

実施方針：事業内容や民間事業者の募集要項を示したもの
基準仕様書：民間事業者に求める建設・運営に係る仕様書

平成30年２月22日	第２回審議会
①審議会指摘事項について、②基準仕様書作成における要検討事項について、③今後のスケジュールと議事案	

平成30年４月23日	第３回審議会
①実施方針及び基準仕様書等の作成における要検討事項について、②今後のスケジュールと議事案について、③実施方針（案）について	

平成30年６月28日	第４回審議会
①実施方針について、②基準仕様書（案）について	

平成30年７月５日
実施方針の公表

入札説明書(案)等の作成

入札説明書：事業内容や民間事業者の募集要項を示したものであり、実施方針を詳細化したもの
基準仕様書：民間事業者に求める建設・運営に係る仕様書
事業者選定基準書：落札者が基準仕様（要求水準）を満たしているかを審査するための基準を示したもの
契約書：事業締結のための契約書（案）

平成30年７月31日	第５回審議会
①基準仕様書（案）について、②入札説明書（案）について、③様式集（案）について、④実施方針に対する質問回答について	

平成30年８月８日
基準仕様書（案）の公表

質問
回答
実施方針に対する質問回答　平成30年８月10日

質問
回答
基準仕様書（案）に対する質問回答　平成30年８月下旬

平成30年８月末又は９月上旬	第６回審議会
①入札説明書（案）について、②様式集（案）について、③契約書（案）について、④特定事業の選定について、⑤基準仕様書（案）に対する質問回答について	

平成30年９月27日
入札公告（入札説明書等の公表）

質問
回答
入札説明書等に対する質問回答　×２回

平成30年12月下旬	第７回審議会
①応募者からの入札説明書等に対する質問及び回答について	

平成31年１月22日
入札（事業提案書受付）

平成31年２月19日	第８回審議会
①最低価格応札額について、②事後審査ヒアリング、③事業提案書の事後審査について	

事業提案書に対する質問回答
質問
回答

平成31年３月８日	第９回審議会
①応募者の基準仕様（要求水準）達成状況の確認について（審査結果の確定）、②答申について、③落札者の公表について	

※応募者の基準仕様（要求水準）達成状況によっては、追加審議が必要になることもあります

平成31年３月29日
落札者の決定、公表

平成31年６月下旬
施設整備請負契約（本契約）の締結
運営業務委託契約の締結